

|                                      |                                                              |                     |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>S i t z u n g s v o r l a g e</b> |                                                              | <b>Nr. 003/2019</b> |
| Federführendes Amt:<br>Stadtbauamt   | Erforderliche Protokollauszüge<br>OB, BM, 14, 20, 50, 60, 65 |                     |
| Vorgang:                             | AZ:                                                          |                     |
| <b>Beratungsfolge</b>                | <b>Behandlung</b>                                            | <b>Termin</b>       |
| Technischer Ausschuss                | Vorberatung                                                  | 15.01.2019          |
| Gemeinderat                          | Beschlussfassung                                             | 29.01.2019          |

***Neubau eines Kindergartens "Höfen II" in 'Winnenden-Höfen, Talstraße***  
***-Vergabe von Bauleistungen***  
***-Kostenfortschreibung***

**Beschlussvorschlag:**

(Empfehlung an den Gemeinderat)

1. Vergabe der Modulbauarbeiten an die **Firma De Meeuw Oirschot BV**, 5688 ZG Oirschot, Niederlande, zu **534.776,48 €**, auf der Grundlage des Angebotes vom 03.12.2018.
2. Die Kostenfortschreibung, Stand 12/2018, mit voraussichtlichen Gesamtbaukosten in Höhe von 741.000,-- € wird genehmigt.

|                                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Produkt / Maßnahme                                                   | 36.50. / 028 |
| Haushaltsansatz                                                      | 500.000,00 € |
| Haushaltsmittel insgesamt:                                           |              |
| Verpfl.erm f. Auszahlungen im folg. Jahr:                            | 200.000,00 € |
| Aufträge erteilt (einschl. vorst. Vorgabe):                          |              |
| Noch freie Mittel/über- bzw. außerpl. Auszahlungen und Aufwendungen: |              |

|             |                                    |    |     |  |  |
|-------------|------------------------------------|----|-----|--|--|
| Amtsleiter: | Sichtvermerke (Kurzzeichen/Datum): |    |     |  |  |
|             | I                                  | II | III |  |  |
| _____       |                                    |    |     |  |  |
| 20.12.2018  |                                    |    |     |  |  |

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>S i t z u n g s v o r l a g e</b> | <b>Nr. 003/2019</b> |
|--------------------------------------|---------------------|

**Begründung:**

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 23.10.2017 die Entwurfsplanung mit Stand vom 20.09.2018 genehmigt. Auf die Vorlage Nr. 233/2018 wird verwiesen.

Die Erstellung des schlüsselfertigen Kindergartengebäudes in Modulbauweise wurde funktional ausgeschrieben. Dies beinhaltet Planungs- und Bauleistungen.

Zur Submission sind 4 Angebote form- und fristgerecht eingegangen, die geprüft und gewertet wurden. Die **Firma De Meeuw Oirschot BV**, 5688 Oirschot, Niederlande, hat mit **534.776,48 €** das wirtschaftlichste Angebot abgegeben.

Bandbreite der geprüften Angebotssummen: 666.516,88 € bis 993.650,00 €.

Ansatz Kostenberechnung: 684.000,00 €.

Die Kostenfortschreibung, Stand 12/2018, schließt mit voraussichtlichen Gesamtbaukosten in Höhe von 741.000,-- € ab. Auf die Anlage 1 wird verwiesen.

Im Haushaltsplan 2019 stehen für dieses Projekt Mittel in Höhe von 500.000,00 € sowie eine VE von 200.000,00 € zur Verfügung. Es sind weitere Mittel aus 2018 vorhanden.

Haushaltsmittel zur Erteilung des o.g. Auftrags stehen somit zur Verfügung.

Die Planungs- und Bauleistungen sollen im Zeitraum Februar 2019 bis Dezember 2019 ausgeführt werden.

**Anlagen:**

Anlage 1      Kostenfortschreibung Stand 12/2018