

GS Hungerberg
Interimserweiterung Schulkindbetreuung durch Containeraufstellung

Kostenfortschreibung, Stand 01/2022		Kosten- berechnung 08/2021	Kosten- fortschreibung 01/2022	Mehr- Minderkosten
KGR	Gliederung			
200	Erschließung			
	Stromanschluss	20.000,00 €	20.000,00 €	
	Wasser- und Abwasser	15.000,00 €	20.000,00 €	
	Baustelleneinrichtung	15.000,00 €	25.000,00 €	10.000,00 €
	Herstellen Untergrund	35.000,00 €	40.000,00 €	5.000,00 €
	Erschließung	85.000,00 €	105.000,00 €	
300	Container 60 Monate Miete			
	Aufstellung	120.000,00 €		-120.000,00 €
	Aufstellung + Miete 36 Monate	0,00 €	245.598,78 €	245.598,78 €
	Miete 60 Monate	415.000,00 €		-415.000,00 €
	Verlängerung Miete 24 Monate	0,00 €	111.113,82 €	111.113,82 €
	Abbau	60.000,00 €	27.986,98 €	-32.013,02 €
	Container	595.000,00 €	384.699,58 €	-210.300,42 €
700	Baunebenkosten			
	Baunebenkosten	20.000,00 €	20.000,00 €	
	Baunebenkosten	20.000,00 €	20.000,00 €	
<u>Zusammenstellung der Kosten</u>				
200	Erschließung	85.000,00 €	105.000,00 €	20.000,00 €
300	Bauwerk - Technische Anlagen	595.000,00 €	384.699,58 €	-210.300,42 €
700	Baunebenkosten	20.000,00 €	20.000,00 €	
	Gesamtbaukosten	700.000,00 €	509.699,58 €	-210.300,42 €
	Rundung	700.000,00 €	510.000,00 €	210.000,00 €