

**KA Zipfelbachtal - Instandsetzung Vorklärbecken**  
**Kostenfortschreibung Stand 01/2017**

KGR	Gliederung	Kostenberechnung 06 / 2016	Kostenfortschreibung 01 / 2017	Status		Mehr-/ Minder- kosten
				KFS	SGR	
<b>300</b>	<b>Bauwerk- Baukonstruktion</b>					
300.10	Betoninstandsetzung	180.577,80 €	<b>133.165,70 €</b>	x		-47.412,10
300.20	Schlosserarbeiten	62.416,00 €	<b>48.619,41 €</b>	x		-13.796,59
300.30	Fliesenarbeiten	11.800,00 €	<b>9.461,39 €</b>	x		-2.338,61
300.40	Malerarbeiten	2.400,00 €	<b>1.658,28 €</b>	x		-741,72
300.50	Baureinigung	300,00 €	300,00 €			0,00
	<b>Bauwerk- Baukonstruktion</b>	<b>257.493,80 €</b>	<b>193.204,78 €</b>			<b>-64.289,02</b>
<b>400</b>	<b>Bauwerk -Technische Anlagen</b>					
400.10	Maschinen- / Elektrotechn. Ausrüstung	273.641,00 €	<b>231.820,97 €</b>	x		-41.820,03
400.20	Prozessleitsystem	11.400,00 €	<b>15.280,59 €</b>	x		3.880,59
	<b>Technische Anlagen</b>	<b>285.041,00 €</b>	<b>247.101,56 €</b>			<b>-37.939,44 €</b>
<b>700</b>	<b>Baunebenkosten</b>	<b>119.465,20 €</b>	<b>119.465,20 €</b>			<b>0,00</b>
<b>Zusammenstellung der Kosten</b>						
<b>300</b>	<b>Bauwerk - Baukonstruktion</b>	<b>257.493,80 €</b>	<b>193.204,78 €</b>			<b>-64.289,02</b>
<b>400</b>	<b>Bauwerk - Technische Anlagen</b>	<b>285.041,00 €</b>	<b>247.101,56 €</b>			<b>-37.939,44</b>
<b>700</b>	<b>Baunebenkosten</b>	<b>119.465,20 €</b>	<b>119.465,20 €</b>			<b>0,00</b>
	Zur Rundung		228,46 €			228,46
	<b>Gesamtbaukosten</b>	<b>662.000,00 €</b>	<b>560.000,00 €</b>			<b>-102.000,00 €</b>

Status:

KFS - Kostenfortschreibung (Auftragssumme incl. Nachträge)

SGR - Schlussgerechnet