

KA Zipfelbachtal - Neubau Gasspeicher
Kostenfortschreibung - Stand 01/2019

KGR	Gliederung	Kostenberechnung 07 / 2018	Kostenfortschreibung 01 / 2019	Status		Mehr-/ Minder- kosten
				KFS	SGR	
300	Bauwerk- Baukonstruktion					
300.10	Tief- und Betonbauarbeiten	201.163,55 €	179.279,87 €			-21.883,68
	Bauwerk- Baukonstruktion	201.163,55 €	179.279,87 €			-21.883,68
400	Bauwerk -Technische Anlagen					
400.10	Masch. / Elektrotechn. Ausrüstung	366.389,10 €	358.375,05 €			-8.014,05
	Technische Anlagen	366.389,10 €	358.375,05 €			-8.014,05 €
700	Baunebenkosten	122.447,35 €	122.447,35 €			0,00
<u>Zusammenstellung der Kosten</u>						
300	Bauwerk - Baukonstruktion	201.163,55 €	179.279,87 €			-21.883,68
400	Bauwerk - Technische Anlagen	366.389,10 €	358.375,05 €			-8.014,05
700	Baunebenkosten	122.447,35 €	122.447,35 €			0,00
	Zur Rundung		-102,27 €			-102,27
	Gesamtbaukosten	690.000,00 €	660.000,00 €			-30.000,00 €

Status:

KFS - Kostenfortschreibung (Auftragssumme incl. Nachträge)

SGR - Schlussgerechnet