

Rückbau OD Winnenden
Kostenfortschreibung, Stand Sept. 2022

Zusammenstellung der Kosten				
KGR	Gliederung	Kostenberechnung KI 11/2019	Vergaben	Mehr-/ Minder- kosten
300	Bauwerk - Baukonstruktion	5.136.930,67 €	5.610.589,57 €	473.658,91 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	841.538,25 €	878.408,44 €	36.870,18 €
500	Außenanlagen	399.090,30 €	127.111,04 €	(Anschaffung Bäume noch offen) -271.979,26 €
600	Ausstattung und Kunstwerke	493.783,66 €	828.591,98 €	334.808,32 €
700	Baunebenkosten	1.282.537,13 €	1.282.537,13 €	0,00 €
	Baukosten Straßenbau	8.153.880,00 €	8.727.238,15 € Summe Vergaben	Mehrkosten 573.358,15 €

Kosten enthalten 19% Mwst.

Umlegen von Leitungen sind in Kostenberechnung KI nicht berücksichtigt.

Sanierung der Hausanschlüsse und Kanäle ist nicht enthalten.

Die Struktur der Kostenberechnung orientiert sich an der DIN 276

Weitere Kosten durch die Umbaumaßnahme die von Seiten der Stadt getragen werden müssen.

300	Verlegung Leitungen Telekom*	720.000,00 €	413.000,00 €	Anteil Tiefbau (307.000 €) in Vergabe Klöpfer
300	Verlegung Leitungen Colt*	600.000,00 €	481.000,00 €	Anteil Tiefbau (119.000 €) in Vergabe Klöpfer
410	Verlegung Leitungen Stadtwerke*	238.000,00 €	0,00 €	Geänderter Sachverhalt; in Vergabe STW beinhaltet
300	Verlegung Straßenbeleuchtung** (nur Kabellieferung und Anschluss Beleuchtung, restliche Kosten sind in Kostenberechnung KI Stand 11/2019 beinhaltet)	19.500,00 €	0,00 €	in Vergabe Str. Bel. beinhaltet

* Die Verlegung der Leitungen wird ausschließlich durch die Maßnahme erforderlich und würde ohne die Sanierung der Straße nicht durchgeführt werden. Die Stadt ist deshalb verpflichtet, die genannten Kosten zu tragen

** Die Verlegung der Straßenlaternen wird ebenfalls ausschließlich durch die Maßnahme erforderlich und würde ohne die Sanierungsmaßnahme der Stadt nicht durchgeführt werden.

Auch hier ist die Stadt Winnenden verpflichtet, die Kosten gegenüber der Süwag zu tragen.

Gesamtbaukosten	9.731.380,00 €	9.621.238,15 €	Minderkosten -110.141,85 €
------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------------