

<b>S i t z u n g s v o r l a g e</b>		<b>Nr. 177/2019</b>
Federführendes Amt: Stadtbauamt	Erforderliche Protokollauszüge BM, 14, 20, 40, 65	
Vorgang: Vorlage Nr. 233/2018	AZ:	
<b>Beratungsfolge</b>	<b>Behandlung</b>	<b>Termin</b>
Technischer Ausschuss	Beschlussfassung	10.09.2019

**Neubau Kindergarten Höfen II, Winnenden-Höfen**  
**- Vergabe von Bauleistungen**  
**- Kostenfortschreibung**

**Beschlussvorschlag:**

1. Vergabe der **Landschaftsbauarbeiten** an die Firma **Grassia Garten- und Landschaftsbau**, 71397 Leutenbach-Nellmersbach, zu **98.532,36 €**, auf der Grundlage des Angebotes vom 26.07.2019.
2. Die Kostenfortschreibung Stand 08/2019 mit voraussichtlichen Gesamtbaukosten in Höhe von 768.000,00 € wird genehmigt.

<b>Produktgruppe / Maßnahme</b>	<b>36.50.</b>	<b>/028</b>
Haushaltsansatz		500.000,00
Üpl./Apl. gen. Haushaltsmittel / übertragener Ermächtigungsrest		
Ausgegebene Haushaltsmittel und erteilte Aufträge		
Noch freie Haushaltsmittel		
Verpflichtungsermächtigungen f. Ausz. in Folgejahren		290.000,00
Zu erteilende Aufträge/zu vergebende Leistungen		
Zu genehmigende üpl./apl. Aufwendung / Auszahlung		
Zu genehmigende üpl./apl. Verpflichtungsermächtigung		

Bereich	Name	Datum	Ergebnis
---------	------	-------	----------

**Begründung:**

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 23.10.2017 die Entwurfsplanung für die Erstellung des Kindergartens in Modulbauweise mit Stand vom 20.09.2018 genehmigt. Auf die Vorlage Nr. 233/2018 wird verwiesen.

Nach Fortführung der Werkplanung wurden die Landschaftsbauarbeiten ausgeschrieben.

Zur Submission sind sieben Angebote form- und fristgerecht eingegangen, die geprüft und gewertet wurden.

Nach Prüfung und Wertung hat die Firma **Grassia Garten- und Landschaftsbau**, 71397 Leutenbach-Nellmersbach, mit **98.532,36 €** das wirtschaftlichste Angebot abgegeben.

Bandbreite der geprüften Angebotssummen: 98.532,36 € bis 127.148,36 €.

Ansatz Kostenberechnung: 75.200,00 €.

Die Kostenfortschreibung, Stand 08/2019, schließt mit voraussichtlichen Gesamtbaukosten in Höhe von 768.000,00 € ab. Auf die Anlage wird verwiesen.

Im Haushaltsplan 2019 stehen für dieses Projekt Mittel in Höhe von 500.000,00 € zur Verfügung, sowie 290.000,00 € als VE für das Folgejahr.

Haushaltsmittel zur Erteilung des o.g. Auftrags stehen somit zur Verfügung.

Die Bauleistungen sollen im Zeitraum Oktober bis Dezember 2019 ausgeführt werden.

**Anlagen:**

Kostenfortschreibung Stand 08/2019