

**Kläranlage Zipfelbachtal - NeubauFaulturm**  
**Kostenfortschreibung - Stand 09/2019**

| KGR                                       | Gliederung                          | Kostenberechnung<br>07 / 2018 | Kostenfortschreibung<br>09 / 2019 | Status |     | Mehr-/ Minder-<br>kosten |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------|-----|--------------------------|
|   |                                     |                               |                                   | KFS    | SGR |                          |
| <b>300</b>                                | <b>Bauwerk- Baukonstruktion</b>     |                               |                                   |        |     |                          |
| 300.10                                    | Erd- und Rohbauarbeiten             | 1.037.442,00 €                | 1.082.001,54 €                    | x      |     | 44.559,54                |
| 300.20                                    | Fassadenbauarbeiten                 | 164.981,60 €                  | 78.811,14 €                       | x      |     | -86.170,46               |
| 300.30                                    | Gerüstbauarbeiten                   | 26.180,00 €                   | 77.655,47 €                       | x      |     | 51.475,47                |
| 300.40                                    | Dachabdichtungsarbeiten             | 12.614,00 €                   | 63.140,92 €                       | x      |     | 50.526,92                |
| 300.50                                    | LM Fenster- und Türbauarbeiten      | 30.464,00 €                   | 52.733,66 €                       | x      |     | 22.269,66                |
| 300.60                                    | Maler- / Beschichtungsarbeiten      | 43.316,00 €                   | 49.775,51 €                       | x      |     | 6.459,51                 |
| 300.70                                    | Abbrucharbeiten                     | 141.610,00 €                  | 141.610,00 €                      |        |     | 0,00                     |
|   | <b>Bauwerk- Baukonstruktion</b>     | <b>1.456.607,60 €</b>         | <b>1.545.728,24 €</b>             |        |     | <b>89.120,64</b>         |
| <b>400</b>                                | <b>Bauwerk -Technische Anlagen</b>  |                               |                                   |        |     |                          |
| 400.10                                    | Maschinentechn. Ausrüstung          | 691.086,55 €                  | 542.227,31 €                      | x      |     | -148.859,24              |
| 400.20                                    | Elektrotechn. Ausrüstung            | 250.923,40 €                  | 303.147,66 €                      | x      |     | 52.224,26                |
| 400.30                                    | Prozessleitsystem                   | 16.660,00 €                   | 28.446,68 €                       | x      |     | 11.786,68                |
| 400.40                                    | Blitzschutz                         | 13.090,00 €                   | 10.335,80 €                       | x      |     | -2.754,20                |
|   | <b>Technische Anlagen</b>           | <b>971.759,95 €</b>           | <b>884.157,45 €</b>               |        |     | <b>-87.602,50 €</b>      |
| <b>700</b>                                | <b>Baunebenkosten</b>               | <b>441.632,45 €</b>           | <b>441.632,45 €</b>               |        |     | <b>0,00</b>              |
| <b><u>Zusammenstellung der Kosten</u></b> |                                     |                               |                                   |        |     |                          |
| <b>300</b>                                | <b>Bauwerk - Baukonstruktion</b>    | <b>1.456.607,60 €</b>         | <b>1.545.728,24 €</b>             |        |     | <b>89.120,64</b>         |
| <b>400</b>                                | <b>Bauwerk - Technische Anlagen</b> | <b>971.759,95 €</b>           | <b>884.157,45 €</b>               |        |     | <b>-87.602,50</b>        |
| <b>700</b>                                | <b>Baunebenkosten</b>               | <b>441.632,45 €</b>           | <b>441.632,45 €</b>               |        |     | <b>0,00</b>              |
|   | Zur Rundung                         |                               | -518,14 €                         |        |     | -518,14                  |
|   | <b>Gesamtbaukosten</b>              | <b>2.870.000,00 €</b>         | <b>2.871.000,00 €</b>             |        |     | <b>1.000,00 €</b>        |

Status:  
KFS - Kostenfortschreibung (Auftragssumme)  
SGR - Schlussgerechnet