

Zweckverband Abwasserklärwerk Buchenbachtal
Neubau Schieberschacht / Instandsetzung Faulturm / 1. BA
Kostenfortschreibung - Stand 11/2019

KGR	Gliederung	Kostenberechnung 08 / 2018	Kostenfortschreibung 11 / 2019	Status KFS SGR	Mehr-/ Minder- kosten
300	Bauwerk- Baukonstruktion				
300.10	Betoninstandsetzung	245.021,00 €	458.130,83 €	x	213.109,83
300.20	Tiefbauarbeiten	234.192,00 €	210.289,79 €	x	-23.902,21
	Bauwerk- Baukonstruktion	479.213,00 €	668.420,62 €		189.207,62
400	Bauwerk -Technische Anlagen				
400.10	Maschinentechnik	249.305,00 €	338.118,46 €	x	88.813,46
400.20	EMSR-Technik	104.363,00 €	97.426,68 €	x	-6.936,32
	Technische Anlagen	353.668,00 €	435.545,14 €		81.877,14 €
700	Baunebenkosten	207.119,00 €	207.119,00 €		0,00
<u>Zusammenstellung der Kosten</u>					
300	Bauwerk - Baukonstruktion	479.213,00 €	668.420,62 €		189.207,62
400	Bauwerk - Technische Anlagen	353.668,00 €	435.545,14 €		81.877,14
700	Baunebenkosten	207.119,00 €	207.119,00 €		0,00
	Zur Rundung		915,24 €		915,24
	Gesamtbaukosten	1.040.000,00 €	1.312.000,00 €		272.000,00 €

Status:
KFS - Kostenfortschreibung (Auftragssumme)
SGR - Schlussgerechnet