

Rathaus Winnenden
 Erneuerung Rechenzentrum und Datenkabelanlage
 Kostenfortschreibung - Stand 10/2020

KGR	Gliederung	Kostenberechnung 08/2020	Kostenfortschreibung 10/2020	Status		Mehr-/ Minder- kosten
				KFS	SGR	
400	Bauwerk - Technische Anlagen					
400.10	IT-Schutzschränke	449.939,00 €	272.359,07 €			-177.579,93
400.20	Datenkabelanlage	409.338,10 €	351.257,06 €			-58.081,04
	Technische Anlagen	859.277,10 €	623.616,13 €			-235.660,97 €
700	Baunebenkosten	180.722,90 €	180.722,90 €			0,00
Zusammenstellung der Kosten						
400	Bauwerk - Technische Anlagen	859.277,10 €	623.616,13 €			-235.660,97
700	Baunebenkosten	180.722,90 €	180.722,90 €			0,00
	Zur Rundung		660,97 €			660,97
	Gesamtbaukosten	1.040.000,00 €	805.000,00 €			-235.000,00 €

Status:

KFS - Kostenfortschreibung (Auftragssumme)

SGR - Schlussgerechnet