BV Errichtung Mietmodul Grundschule Hungerberg Schulkindbetreuung Hungerbergstr. 93, 71364 Winnenden

Rahmenterminplan Stand 31.01.2022

	Jahr		2021														2022																						
	Monat									Oktober				November			Dezember				Januar			Februar			März				April			Mai			Juni		
	KW							39	40	41	42	43	44 4	5 46	47	48 4	19 50	51	52	1	2 3	4	5	6 7	8	9	10	11	12 1	3 14	15	16 17	18	19	20	21 23	2 23	3 24	25
Nr.	Vorgang	Verantwortlich	Anfang	Ende	Dauer																																		
0	Beschluss Entwurfsplanung GR	Gemeinderat		28.09.2021																																			
0	Genehmigungsplanung	Stadtbauamt	28.09.2021	27.10.2021	4 Wochen																																		
0	Ausgabe LV	Stadtbauamt		27.10.2021																																			
0-	Submission	Stadtbauamt		30.11.2021																																			
0	Baugenehmigung	Baurechtsamt	28.10.2021	01.02.2022	3 Monate																																		
0	Auftragserteilung	Gemeinderat		22.02.2022																																			
0	Aufstellung	Unternehmer	16.05.2022	04.06.2022	3 Wochen																																		
0	Mängelbeseitigung	Unternehmer	04.06.2022	11.06.2021	1 Woche																																		П
0	Einzug / Möblierung	Nutzer		13.06.2022																																			
1	Nutzungsbeginn	Nutzer		14.06.2022																																			