

BV. Georg-Büchner-Gymnasium, IuK- und Medienausstattung
Paulinenstraße 29-31, 71364 Winnenden

Kostenfortschreibung

Stand: 07.05.2019

| KGR | Gliederung | Kostenberechnung | Kostenfortschreibung | Mehr- / Minderkosten |
|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | Stand: 25.10.2018 | Stand: 05/2019 | |
| | | Brutto | Brutto | |
| 200 | Herrichten und Erschließen | | | |
| 210 | Grundstück herrichten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 220 | Öffentliche Erschließung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 200 | Herrichten und Erschließen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 300 | Bauwerk und Baukonstruktion | | | |
| 300.012 | Mauerarbeiten | 15.250,00 € | 14.503,13 € | -746,87 € |
| 300.025 | Estricharbeiten / Doppelboden | 6.000,00 € | 12.853,85 € | 6.853,85 € |
| 300.026 | Außenfenster | 8.000,00 € | 8.000,00 | 0,00 € |
| 300.027 | Tischlerarbeiten | 9.000,00 € | 9.000,00 | 0,00 € |
| 300.031 | Metallbauarbeiten / Türen | 4.000,00 € | 4.000,00 | 0,00 € |
| 300.033 | Baureinigung | 10.000,00 € | 10.000,00 | 0,00 € |
| 300.034 | Maler- und Lackierarbeiten | 3.000,00 € | 3.000,00 | 0,00 € |
| 300.039 | Trockenbauarbeiten Unterrichtsräume | 111.500,00 € | 99.182,04 | -12.317,96 € |
| 300.039 | Trockenbauarbeiten Hm-Wohnung | 15.000,00 € | 15.000,00 | 0,00 € |
| 300.039 | Vorsatzschale vor Steigepunkten | 18.550,00 € | 18.550,00 | 0,00 € |
| 300 | Bauwerk und Baukonstruktion | 200.300,00 € | 194.089,02 € | -6.210,98 € |
| 400 | Bauwerk - Technische Anlagen | | | |
| 400.050 | Blitzschutz / Erdungsanlagen | 0,00 € | 3.192,29 € | 3.192,29 € |
| 400.052 | Elektroinstalltionen | 923.074,00 € | 880.974,70 € | -42.099,30 € |
| 400.063 | Gefahrenmeldeanlage | 0,00 € | 47.412,02 € | 47.412,02 € |
| 490 | Sonstige technische Anlagen | 93.328,53 € | 42.724,22 € | -50.604,31 € |
| 400.078 | Kälteanlagen / Lüftung (Serverraum) | 6.000,00 € | 20.296,00 € | 14.296,00 € |
| 400 | Bauwerk - Technische Anlagen | 1.022.402,53 € | 994.599,23 € | -27.803,30 € |
| 600 | Ausstattung | | | |
| 611 | Server, PCs Verwaltung, Telefonanlage, Drucker, Firewall, Switches, Access Pionts | 150.000,00 € | 150.000,00 € | 0,00 € |
| 612 | 50 Unterrichtsräume; ausgestattet mit Standard Whiteboard Tafelsystem, interaktivem Epson Beamer, Montage, Mediensteuerung, Lautsprechersystem, Support für 3 Jahre, Einweisung, Schulungen, Kleinteile | 210.000,00 € | 210.000,00 € | 0,00 € |
| 600 | Ausstattung | 360.000,00 € | 360.000,00 € | 0,00 € |
| 700 | Baunebenkosten | | | |
| 730 | Architekten- und Ingenieurleistungen | 230.000,00 € | 230.000,00 € | 0,00 € |
| 770 | Allgem. Baunebenkosten | 122.270,25 € | 122.270,25 € | 0,00 € |
| 700 | Baunebenkosten | 352.270,25 € | 352.270,25 € | 0,00 € |
| Gesamt: | | 1.934.972,78 € | 1.900.958,50 € | |
| Rundung: | | 5.027,22 € | 9.041,50 € | |
| Baukosten Gesamt Brutto: | | 1.940.000,00 € | 1.910.000,00 € | -30.000,00 € |