

Zweckverband Abwasserklärwerk Buchenbachtal
Erneuerung Blockheizkraftwerke
Kostenfortschreibung - Stand 11/2019

KGR	Gliederung	Kostenberechnung	Kostenfortschreibung	Status		Mehr-/ Minder- kosten
		06 / 2019	11 / 2019	KFS	SGR	
400	Bauwerk - Technische Anlagen					
400.10	Maschinen-/elektrotechn. Ausrüstung	330.522,50 €	303.608,03 €	x		-26.914,47
	Technische Anlagen	330.522,50 €	303.608,03 €			-26.914,47 €
700	Baunebenkosten	94.477,50 €	94.477,50 €			0,00
Zusammenstellung der Kosten						
400	Bauwerk - Technische Anlagen	330.522,50 €	303.608,03 €			-26.914,47
700	Baunebenkosten	94.477,50 €	94.477,50 €			0,00
	Zur Rundung		1.914,47 €			1.914,47
	Gesamtbaukosten	425.000,00 €	400.000,00 €			-25.000,00 €

Status:
KFS - Kostenfortschreibung (Auftragssumme)
SGR - Schlussgerechnet