

Zweckverband Abwasserklärwerk Buchenbachtal
Instandsetzung Gebläsestation und Rohabwasserpumpen
Kostenfortschreibung - Stand 11/2019

KGR	Gliederung	Kostenberechnung 03 / 2019	Kostenfortschreibung 11 / 2019	Status		Mehr-/ Minder- kosten
				KFS	SGR	
300	Bauwerk- Baukonstruktion					
300.10	Abbruch-/Betonarbeiten	15.708,00 €	26.301,68 €	x		10.593,68
300.20	Dachabdichtungsarbeiten	12.673,50 €	2.823,69 €	x		-9.849,81
	Bauwerk- Baukonstruktion	28.381,50 €	29.125,37 €			743,87
400	Bauwerk -Technische Anlagen					
400.10	Maschinentechn. Ausrüstung	333.795,00 €	370.511,38 €	x		36.716,38
400.20	EMSR-Technik	218.662,50 €	227.644,45 €	x		8.981,95
	Technische Anlagen	552.457,50 €	598.155,83 €			45.698,33 €
700	Baunebenkosten	165.161,00 €	165.161,00 €			0,00
Zusammenstellung der Kosten						
300	Bauwerk - Baukonstruktion	28.381,50 €	29.125,37 €			743,87
400	Bauwerk - Technische Anlagen	552.457,50 €	598.155,83 €			45.698,33
700	Baunebenkosten	165.161,00 €	165.161,00 €			0,00
	Zur Rundung		2.558,48 €			2.558,48
	Gesamtbaukosten	746.000,00 €	795.000,68 €			49.000,68 €

Status:

KFS - Kostenfortschreibung (Auftragssumme)

SGR - Schlussgerechnet