Umbau Verkehrsanlagen Holzmarkt
Kostenfortschreibung - Stand 04/2020

KGR	Gliederung	Kostenberechnung 02/2019	Kostenfortschreibung 04/2020	Status		Mehr-/ Minder- kosten
				KFS	SGR	
300	Bauwerk- Baukonstruktion					
300.10	Tief- und Straßenbauarbeiten	752.408,00 €	1.090.694,57 €			338.286,57
	Bauwerk- Baukonstruktion	752.408,00 €	1.090.694,57 €			338.286,57
700	Baunebenkosten	151.992,00 €	151.992,00 €			0,00
	Zusammenstellung der Kosten					
300	Bauwerk - Baukonstruktion	752.408,00 €	1.090.694,57 €			338.286,57
700	Baunebenkosten	151.992,00 €	151.992,00 €			0,00
	Zur Rundung		313,43 €			313,43
	Gesamtbaukosten	904.400,00 €	1.243.000,00 €			338.600,00 €

Status:

KFS - Kostenfortschreibung (Auftragssumme incl. Nachträge)

SGR - Schlussgerechnet