

Kostenfortschreibung

Stand: 10.11.2021

KGR	Gliederung	Brutto	Kostenfortschreibung	Mehr-/Minder- Kosten
			Stand: 10/2021	
			Brutto	
300	Bauwerk und Baukonstruktion			
300.000	Baustelleneinrichtung	1.900,00 €	1.900,00 €	0,00 €
300.012	Mauerarbeiten	21.000,00 €	21.000,00 €	0,00 €
300.027	Tischlerarbeiten	19.200,00 €	19.200,00 €	0,00 €
300.031	Metallbauarbeiten	13.600,00	13.600,00 €	0,00 €
300.033	Baureinigung	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
300.034	Maler- und Lackierarbeiten	50.100,00 €	20.942,27 €	-29.157,73 €
300.036	Bodenbelagarbeiten	5.100,00 €	5.100,00 €	0,00 €
300.039	Trockenbauarbeiten	67.000,00 €	27.327,16 €	-39.672,84 €
325	Abdichtungen und Bekleidungen	500,00 €	500,00 €	0,00 €
300	Bauwerk und Baukonstruktion	188.400,00 €	119.569,43 €	-68.830,57 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen		440 in 450 enthalten	
440	Elektrische Anlagen	55.700,00 €	0,00 €	-55.700,00 €
450	Kommunikations-, Sicherheits- und IT-Anlagen	253.200,00 €	281.156,79 €	27.956,79 €
470	Nutzungsspezifische Anlagen	600,00 €	600,00 €	0,00 €
490	Sonstige technische Anlagen	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	319.500,00 €	291.756,79 €	-27.743,21 €
600	Ausstattung			
611	Mediendisplays	237.800,00 €	237.800,00 €	0,00 €
612	Netzwerkkomponenten	119.100,00 €	119.100,00 €	0,00 €
600	Ausstattung	356.900,00 €	356.900,00 €	0,00 €
700	Baunebenkosten			
700	Baunebenkosten	129.800,00 €	129.800,00 €	0,00 €
Gesamt:		994.600,00 €	898.026,22	-96.573,78
Rundungsbetrag		5.400,00 €	4.973,78	
Baukosten Gesamt Brutto:		1.000.000,00 €	903.000,00 €	-97.000,00 €

Kostenfortschreibung

Stand: 10.11.2021

KGR	Gliederung	Kostenberechnung Stand: 13.07.2021 Brutto	Kostenfortschreibung Stand: 10/2021 Brutto	Mehr-/Minder- Kosten
200	Herrichten und Erschließen			
252	Auslagerung Containeranlage	219.100,00 €	219.100,00	0,00
200	Herrichten und Erschließen	219.100,00 €	219.100,00 €	0,00 €
300	Bauwerk und Baukonstruktion			
300.000	Baustelleneinrichtung	1.900,00 €	1.900,00 €	0,00 €
300.002	Erdarbeiten	19.100,00 €	19.100,00 €	0,00 €
300.012	Mauerarbeiten	21.200,00 €	21.200,00 €	0,00 €
300.027	Tischlerarbeiten	19.900,00 €	19.900,00 €	0,00 €
300.031	Metallbauarbeiten	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
300.033	Baureinigung	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €
300.034	Maler- und Lackierarbeiten	14.600,00 €	9.661,76 €	-4.938,24 €
300.036	Bodenbelagarbeiten	10.800,00 €	10.800,00 €	0,00 €
300.039	Trockenbauarbeiten	147.600,00 €	95.081,60 €	-52.518,40 €
325	Abdichtungen und Bekleidungen	300,00 €	300,00 €	0,00 €
300	Bauwerk und Baukonstruktion	252.400,00 €	194.943,36 €	-57.456,64 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen		440 in 450 enthalten	
440	Starkstromanlagen	106.500,00 €	0,00 €	-106.500,00 €
450	Fernmeldeanlagen	117.400,00 €	343.553,32 €	226.153,32 €
470	Nutzungsspezifische Anlagen	600,00 €	600,00 €	0,00 €
490	Sonstige technische Anlagen	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	234.500,00 €	354.153,32 €	119.653,32 €
600	Ausstattung			
611	Mediendisplays	133.700,00 €	133.700,00 €	0,00 €
612	Netzwerkkomponenten	83.100,00 €	83.100,00 €	0,00 €
600	Ausstattung	216.800,00 €	216.800,00 €	0,00 €
700	Baunebenkosten			
700	Baunebenkosten	120.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €
Gesamt:		1.042.800,00 €	1.104.996,68 €	62.196,68
Rundungsbetrag		2.200,00 €	1.003,32 €	
Baukosten Gesamt Brutto:		1.045.000,00 €	1.106.000,00 €	61.000,00 €

Kostenfortschreibung

Stand: 10.11.2021

KGR	Gliederung	Brutto	Kostenfortschreibung	Mehr-/Minder-
			Stand: 10/2021	Kosten
			Brutto	
300	Bauwerk und Baukonstruktion			
300.000	Baustelleneinrichtung	1.300,00 €	1.300,00 €	0,00 €
300.012	Mauerarbeiten	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
300.027	Tischlerarbeiten	8.800,00 €	8.800,00 €	0,00 €
300.031	Metallbauarbeiten	1.900,00 €	1.900,00 €	0,00 €
300.033	Baureinigung	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
300.034	Maler- und Lackierarbeiten	2.700,00 €	2.885,13 €	185,13 €
300.039	Trockenbauarbeiten	29.100,00 €	17.601,89 €	-11.498,11 €
300	Bauwerk und Baukonstruktion	46.800,00 €	35.487,02 €	-11.312,98 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen		440 in 450 enthalten	
440	Elektrische Anlagen	7.600,00 €	0,00 €	-7.600,00 €
450	Kommunikations-, Sicherheits und IT Anlagen	37.300,00 €	46.617,01 €	9.317,01 €
470	Nutzungsspezifische Anlagen	600,00 €	600,00 €	0,00 €
490	Sonstige technische Anlagen	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	55.500,00 €	57.217,01 €	1.717,01 €
600	Ausstattung			
611	Mediendisplays	10.600,00 €	10.600,00 €	0,00 €
612	Netzwerkcomponenten	34.400,00 €	34.400,00 €	0,00 €
600	Ausstattung	45.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €
700	Baunebenkosten			
700	Baunebenkosten	30.300,00 €	30.300,00 €	0,00 €
Gesamt:		177.600,00 €	168.004,03 €	-9.595,97 €
Rundungsbetrag		2.400,00 €	1.995,97 €	
Baukosten Gesamt Brutto:		180.000,00 €	170.000,00 €	-10.000,00 €

Kostenfortschreibung

Stand: 10.11.2021

KGR	Gliederung	Brutto	Kostenfortschreibung	Mehr-/Minder- Kosten
			Stand: 10/2021	
		Brutto	Brutto	
300	Bauwerk und Baukonstruktion			
300.000	Baustelleneinrichtung	700,00 €	700,00 €	0,00 €
300.012	Mauerarbeiten	3.000,00 €	1.871,76 €	-1.128,24 €
300.033	Baureinigung	500,00 €	500,00 €	0,00 €
300.034	Maler- und Lackierarbeiten	500,00 €	1.333,81 €	833,81 €
300.039	Trockenbauarbeiten	0,00 €	1.128,24 €	1.128,24 €
325	Abdichtungen und Bekleidungen	300,00 €	300,00 €	0,00 €
300	Bauwerk und Baukonstruktion	5.000,00 €	5.833,81 €	833,81 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen		440 in 450 enthalten	
440	Elektrische Anlagen	1.400,00 €	0,00 €	-1.400,00 €
450	Kommunikations-, Sicherheits und IT Anlagen	6.200,00 €	15.179,06 €	8.979,06 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	7.600,00 €	15.179,06 €	7.579,06 €
600	Ausstattung			
612	Netzwerkkomponenten	34.400,00	34.400,00 €	0,00 €
600	Ausstattung	34.400,00 €	34.400,00 €	0,00 €
700	Baunebenkosten			
700	Baunebenkosten	6.100,00 €	6.100,00 €	0,00 €
Gesamt:		53.100,00 €	61.512,87 €	8.412,87 €
Rundungsbetrag		900,00 €	87,13 €	
Baukosten Gesamt Brutto:		54.000,00 €	61.600,00 €	7.600,00 €

Kostenfortschreibung

Stand: 10.11.2021

KGR	Gliederung	Brutto	Kostenfortschreibung	Mehr-/Minder- Kosten
			Stand: 10/2021	
			Brutto	
300	Bauwerk und Baukonstruktion			
300.000	Baustelleneinrichtung	700,00 €	700,00 €	0,00 €
300.001	Gerüstarbeiten	800,00 €	800,00 €	0,00 €
300.002	Erdarbeiten	14.600,00 €	14.600,00 €	0,00 €
300.012	Mauerarbeiten	1.500,00 €	720,07 €	-779,93 €
300.027	Tischlerarbeiten	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
300.033	Baureinigung	500,00 €	500,00 €	0,00 €
300.034	Maler- und Lackierarbeiten	500,00 €	1.334,23 €	834,23 €
300.039	Trockenbauarbeiten	0,00 €	779,93	779,93 €
325	Abdichtungen und Bekleidungen	300,00 €	300,00 €	0,00 €
300	Bauwerk und Baukonstruktion	20.900,00 €	21.734,23 €	834,23 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen			
440	Elektrische Anlagen	800,00 €	800,00 €	0,00 €
450	Kommunikations-, Sicherheits und IT Anlagen	10.900,00 €	10.726,07 €	-173,93 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	11.700,00 €	11.526,07 €	-173,93 €
600	Ausstattung			
600	Ausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
700	Baunebenkosten			
700	Baunebenkosten	7.100,00 €	7.100,00 €	0,00 €
Gesamt:		39.700,00 €	40.360,30 €	660,30 €
Rundungsbetrag		2.300,00 €	1.639,70	
Baukosten Gesamt Brutto:		42.000,00 €	42.000,00 €	0,00 €

Kostenfortschreibung

Stand: 10.11.2021

KGR	Gliederung	Brutto	Kostenfortschreibung	Mehr-/Minder- Kosten
			Stand: 10/2021 Brutto	
300	Bauwerk und Baukonstruktion			
300	Bauwerk und Baukonstruktion	0,00 €	0,00	0,00
400	Bauwerk - Technische Anlagen		440 in 450 enthalten	
440	Elektrische Anlagen	1.400,00 €	0,00 €	-1.400,00 €
450	Kommunikations-, Sicherheits- und IT-Anlagen	28.900,00 €	32.940,95 €	4.040,95 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	30.300,00 €	32.940,95 €	2.640,95 €
600	Ausstattung			
600	Ausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
700	Baunebenkosten			
700	Baunebenkosten	15.300,00 €	15.300,00 €	0,00 €
Gesamt:		45.600,00 €	48.240,95 €	2.640,95 €
Rundungsbetrag		400,00 €	59,05 €	
Baukosten Gesamt Brutto:		46.000,00 €	48.300,00 €	2.300,00 €

Kostenfortschreibung

Stand: 10.11.2021

KGR	Gliederung	Brutto	Kostenfortschreibung	Mehr-/Minder- Kosten
			Stand: 10/2021	
			Brutto	
300	Bauwerk und Baukonstruktion			
300.000	Baustelleneinrichtung	1.900,00 €	1.900,00 €	0,00 €
300.002	Erdarbeiten	59.800,00 €	59.800,00 €	0,00 €
300.012	Mauerarbeiten	31.800,00 €	31.800,00 €	0,00 €
300.027	Tischlerarbeiten	29.800,00 €	29.800,00 €	0,00 €
300.031	Metallbauarbeiten	11.700,00 €	11.700,00 €	0,00 €
300.033	Baureinigung	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €
300.034	Maler- und Lackierarbeiten	19.700,00 €	8.281,77 €	-11.418,23 €
300.036	Bodenbelagarbeiten	1.800,00 €	1.800,00 €	0,00 €
300.039	Trockenbauarbeiten	109.300,00 €	52.879,44 €	-56.420,56 €
325	Abdichtungen und Bekleidungen	700,00 €	700,00 €	0,00 €
300	Bauwerk und Baukonstruktion	281.500,00 €	213.661,21 €	-67.838,79 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen		440 in 450 enthalten	
440	Elektrische Anlagen	81.800,00 €	0,00 €	-81.800,00 €
450	Kommunikations-, Sicherheits und IT Anlagen	251.800,00 €	400.813,57 €	149.013,57 €
470	Nutzungsspezifische Anlagen	600,00 €	600,00 €	0,00 €
490	Sonstige technische Anlagen	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	344.200,00 €	411.413,57 €	67.213,57 €
600	Ausstattung			
611	Mediendisplays	126.400,00 €	126.400,00 €	0,00 €
612	Netzwerkkomponenten	111.200,00 €	111.200,00 €	0,00 €
600	Ausstattung	237.600,00 €	237.600,00 €	0,00 €
700	Baunebenkosten			
700	Baunebenkosten	157.400,00 €	157.400,00 €	0,00 €
Gesamt:		1.020.700,00 €	1.020.074,78 €	-625,22 €
Rundungsbetrag		4.300,00 €	3925,22	
Baukosten Gesamt Brutto:		1.025.000,00 €	1.024.000,00	-1.000,00

Kostenfortschreibung

Stand: 10.11.2021

KGR	Gliederung	Brutto	Kostenfortschreibung	Mehr-/Minder- Kosten
			Stand: 10/2021	
			Brutto	
300	Bauwerk und Baukonstruktion			
300.000	Baustelleneinrichtung	1.900,00 €	1.900,00 €	0,00 €
300.012	Mauerarbeiten	7.900,00 €	7.900,00 €	0,00 €
300.027	Tischlerarbeiten	5.100,00 €	5.100,00 €	0,00 €
300.031	Metallbauarbeiten	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
300.033	Baureinigung	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €
300.034	Maler- und Lackierarbeiten	9.700,00 €	4.612,86 €	-5.087,14 €
300.036	Bodenbelagarbeiten	1.600,00 €	1.600,00 €	0,00 €
300.039	Trockenbauarbeiten	22.700,00 €	12.792,50 €	-9.907,50 €
300	Bauwerk und Baukonstruktion	61.900,00 €	46.905,36 €	-14.994,64 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen		440 in 450 enthalten	
440	Elektrische Anlagen	22.100,00 €	0,00 €	-22.100,00 €
450	Niederspannungsschaltanlagen	157.500,00 €	168.336,97 €	10.836,97 €
470	Nutzungsspezifische Anlagen	600,00 €	600,00 €	0,00 €
490	Sonstige technische Anlagen	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	190.200,00 €	178.936,97 €	-11.263,03 €
600	Ausstattung			
611	Mediendisplays	126.300,00 €	126.300,00 €	0,00 €
612	Netzwerkkomponenten	75.600,00 €	75.600,00 €	0,00 €
600	Ausstattung	201.900,00 €	201.900,00 €	0,00 €
700	Baunebenkosten			
700	Baunebenkosten	82.800,00 €	82.800,00 €	0,00 €
Gesamt:		536.800,00 €	510.542,33 €	-26.257,67 €
Rundungsbetrag		8.200,00 €	9457,67	
Baukosten Gesamt Brutto:		545.000,00 €	520.000,00 €	-25.000,00 €

Kostenfortschreibung

Stand: 10.11.2021

KGR	Gliederung	Brutto	Kostenfortschreibung	Mehr-/Minder- Kosten
			Stand: 10/2021 Brutto	
300	Bauwerk und Baukonstruktion			
300.000	Baustelleneinrichtung	700,00 €	700,00 €	0,00 €
300.001	Gerüstarbeiten	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
300.012	Mauerarbeiten	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00 €
300.027	Tischlerarbeiten	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
300.033	Baureinigung	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
300.034	Maler- und Lackierarbeiten	700,00 €	620,82 €	-79,18 €
300.039	Trockenbauarbeiten	5.400,00 €	2.019,91 €	-3.380,09 €
325	Abdichtungen und Bekleidungen	300,00 €	300,00 €	0,00 €
300	Bauwerk und Baukonstruktion	16.600,00 €	13.140,73 €	-3.459,27 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen		440 in 450 enthalten	
440	Elektrische Anlagen	1.600,00 €	0,00 €	-1.600,00 €
450	Kommunikations-, Sicherheits und IT Anlagen	11.100,00 €	12.215,14 €	1.115,14 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	12.700,00 €	12.215,14 €	-484,86 €
600	Ausstattung			
600	Ausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
700	Baunebenkosten			
700	Baunebenkosten	9.200,00 €	9.200,00 €	0,00 €
Gesamt:		38.500,00 €	34.555,87 €	-3.944,13 €
Rundungsbetrag		1.500,00 €	1444,13 €	
Baukosten Gesamt Brutto:		40.000,00 €	36.000,00 €	-4.000,00 €

Kostenfortschreibung

Stand: 10.11.2021

KGR	Gliederung	Brutto	Kostenfortschreibung	Mehr-/Minder- Kosten
			Stand: 10/2021 Brutto	
300	Bauwerk und Baukonstruktion			
300.034	Maler- und Lackierarbeiten	0,00 €	386,36 €	386,36 €
300.039	Trockenbauarbeiten	0,00 €	779,93 €	779,93 €
300	Bauwerk und Baukonstruktion	0,00 €	1.166,29 €	1.166,29 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen			
440	Elektrische Anlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
450	Kommunikations-, Sicherheits- und IT-Anlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
600	Ausstattung			
600	Ausstattung / Switche	35.000,00	35.000,00 €	0,00 €
600	Ausstattung	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €
700	Baunebenkosten			
700	Baunebenkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt:		35.000,00 €	36.166,29	1.166,29
Rundungsbetrag		0,00 €	33,71	
Baukosten Gesamt Brutto:		35.000,00 €	36.200,00 €	1.200,00 €

Kostenfortschreibung

Stand: 10.11.2021

KGR	Gliederung	Kostenfortschreibung Stand: 10/2021		Mehr-/Minder- Kosten
		Brutto	Brutto	
300	Bauwerk und Baukonstruktion			
300	Bauwerk und Baukonstruktion	0,00 €	0,00 €	0,00 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen		440 in 450 enthalten	
440	Elektrische Anlagen	1.400,00 €	0,00 €	-1.400,00 €
450	Kommunikations-, Sicherheits- und IT-Anlagen	33.300,00 €	37.854,44 €	4.554,44 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	34.700,00 €	37.854,44 €	3.154,44 €
600	Ausstattung			
600	Ausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
700	Baunebenkosten			
700	Baunebenkosten	16.700,00 €	16.700,00 €	0,00 €
Gesamt:		51.400,00 €	54.554,44 €	3.154,44 €
Rundungsbetrag		600,00 €	445,56 €	
Baukosten Gesamt Brutto:		52.000,00 €	55.000,00 €	3.000,00 €

Kostenfortschreibung

Stand: 10.11.2021

KGR	Gliederung	Brutto	Kostenfortschreibung	Mehr-/Minder- Kosten
			Stand: 10/2021 Brutto	
200	Herrichten und Erschließen			
252	Auslagerung Containeranlage	219.100,00 €	219.100,00 €	0,00 €
200	Herrichten und Erschließen	219.100,00 €	219.100,00 €	0,00 €
300	Bauwerk und Baukonstruktion			
300.000	Baustelleneinrichtung	1.900,00 €	1.900,00 €	0,00 €
300.012	Mauerarbeiten	15.600,00 €	15.600,00 €	0,00 €
300.027	Tischlerarbeiten	15.900,00 €	15.900,00 €	0,00 €
300.031	Metallbauarbeiten	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €
300.033	Baureinigung	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
300.034	Maler- und Lackierarbeiten	10.000,00 €	4.578,73 €	-5.421,27 €
300.036	Bodenbelagarbeiten	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
300.039	Trockenbauarbeiten	84.800,00 €	46.794,67 €	-38.005,33 €
325	Abdichtungen und Bekleidungen	300,00 €	300,00 €	0,00 €
300	Bauwerk und Baukonstruktion	141.500,00 €	98.073,40 €	-43.426,60 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen		440 in 450 enthalten	
440	Elektrische Anlagen	32.400,00 €	0,00 €	-32.400,00 €
450	Kommunikations-, Sicherheits und IT Anlagen	98.000,00 €	126.566,02 €	28.566,02 €
470	Nutzungsspezifische Anlagen	600,00 €	600,00 €	0,00 €
490	Sonstige technische Anlagen	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	133.500,00 €	129.666,02 €	-3.833,98 €
600	Ausstattung			
611	Mediendisplays	66.900,00 €	66.900,00 €	0,00 €
612	Netzwerkkomponenten	43.000,00 €	43.000,00 €	0,00 €
600	Ausstattung	109.900,00 €	109.900,00 €	0,00 €
700	Baunebenkosten			
700	Baunebenkosten	69.700,00 €	69.700,00 €	0,00 €
Gesamt:		673.700,00 €	626.439,42 €	-47.260,58 €
Rundungsbetrag		1.300,00 €	560,58 €	
Baukosten Gesamt Brutto:		675.000,00 €	627.000,00 €	-48.000,00 €