
Tiefgarage Stadtmitte Stadt/Volksbank

Bauwerksinstandsetzung Rampen zwischen den Parkebenen

Haushaltsstelle : 6810-502000

Bereitgestellte Haushaltsmittel (netto) :

planmäßig bereitgestellt :	151.000,00 €
überplanmäßig bereitgestellt :	20.000,00 €
Summe :	171.000,00 €

Baubeschreibung :

- Abfräsen des vorhandenen Estrichs
- Betoninstandsetzung
- Einbau KKS (kathodischer Korrosionsschutz)
- Einbringen Estrich
- Aufbringen einer PMMA-Spezialbeschichtung

Bauzeit : 31-07-2014 bis 25-08-2014

Baukosten (netto): 176.269,64 €

Anmerkung : Mehrkosten 5.269,64 €

netto

KGR	Bezeichnung	Kostenberechnung	Kostenfeststellung	Differenz
3	Bauwerk	132.100,00	148.295,40	16.195,40
6	Zusätzl. Maßnahmen	0,00	5.600,00	5.600,00
7	Baunebenkosten	18.900,00	22.374,24	3.474,24
	Gesamtbaukosten	151.000,00	176.269,64	25.269,64