

Stadionsporthalle

Sanierung Sportboden und Teleskoptribüne

Haushaltsstelle : 5612-501100 BGA 100 %

Bereitgestellte Haushaltsmittel :

planmäßig bereitgestellt :	295.000,00 € netto
überplanmäßig bereitgestellt :	0,00 €
Summe :	295.000,00 €

Baubeschreibung : Erneuerung Sportboden mit Abdichtung sowie Einbau einer neuen Teleskoptribüne. Erneuern und Verlegen der Heizleitung.

Bauzeit : 01.08.2016 - 20.06.2017

Baukosten : 238.162,58 € netto

Anmerkung : **Minderkosten -56.837,42 €**
 Bei der Tribüne konnte eine technisch gleichwertige, jedoch wirtschaftlichere Lösung gefunden werden
 Günstiges Submissionsergebnis beim Sportboden

KGR	Bezeichnung	Kostenberechnung	Kostenfeststellung	Differenz
2	Erschließung	0,00	0,00	0,00
3	Bauwerk	276.512,61	187.554,30	-88.958,30
4	Gerät	18.487,39	18.108,80	-378,59
5	Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
6	Ausstattung	0,00	23.612,45	23.612,45
7	Baunebenkosten	0,00	8.887,03	8.887,03
	Gesamtbaukosten	295.000,00	238.162,58	-56.837,42