
Albertville-Realschule - Instandsetzung Dachfläche 2. BA

Haushaltsstelle : 2210-501100

Bereitgestellte Haushaltsmittel :

planmäßig bereitgestellt :	225.000,00 €
überplanmäßig bereitgestellt :	0,00 €
Summe :	225.000,00 €

Baubeschreibung : Instandsetzung der Dachfläche über den Werkstätten

Bauzeit : Mai bis September 2016

Baukosten : 110.910,14 €

Anmerkung : **Minderkosten -114.089,86 €**
 Restbetrag als Deckungsvorschlag für andere Maßnahmen zur Verfügung gestellt.
 Günstiges Submissionsergebnis, da der AN bereits den 1.BA ausführte.
 Auf ein Fassadengerüst konnte verzichtet werden.

KGR	Bezeichnung	Kostenberechnung	Kostenfeststellung	Differenz
3	Bauwerk	200.000,00	95.878,35	-104.121,65
4	Gerät/techn. Anlagen	2.000,00	994,13	-1.005,87
7	Baunebenkosten	23.000,00	14.037,67	-8.962,33
	Gesamtbaukosten	225.000,00	110.910,14	-114.089,86